

別紙

I．事業評価総括表（令和元年度）

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1・4号線測量設計業務委託	曾於市	4,700,000	4,700,000	市総事業費 4,840,000

Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1・4号線測量設計業務委託					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		曽於市					
交付金事業実施場所		曽於市大隅町月野地内					
交付金事業の概要		八合原地区は区画の整った畑地帯ですが，道路幅員が狭く大型農業機械の通行や農産物の搬出に支障を来しているため，これらを解消するために農道の整備に電源立地地域対策交付金を充当します。 測量延長 L=362.3m（八号原段1号線L=190m，八号原段4号線172.3m） 用地測量 20筆（八号原段1号線8筆，八号原段4号線12筆）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		第2次曽於市総合振興計画（平成28年度～令和7年度） 3 地域資源を活かし，活力とにぎわいのまちづくり 5 大地の恵みを活かしたまち 1 品質の高い農産物生産，供給 目指すべき10年後の曽於市のすがた ・環境に調和した誇れる品質・信頼に応える農作物生産により農業所得が増え，心豊かで若い世代が夢の持てるまちになっています。					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		八合原段整備計画による					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		改良率 100%	2路線改良率：改良済延長÷要整備農道延長×100	成果実績	%		
				目標値	%	100	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		八合原段整備計画の最終年度に評価を実施					

		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		本年度は測量設計委託を行い、来年度以降の工事实施が可能となりました。引き続き、事業完了に向けて、工事を実施する予定です。 「要改良率」については、令和5年度に改めて達成度合いを測定予定です。					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績		活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度
		八合原段整備計画の設計延長	活動実績	m	—	—	362. 3
			活動見込	m	—	—	355
			達成度	%	—	—	102
交付金事業の総事業費等		平成29年度	平成30年度	令和元年度	備考		
総事業費		0	0	4, 840, 000			
交付金充当額		0	0	4, 700, 000			
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		0	0	4, 700, 000			
交付金事業の契約の概要							
		契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額	
		測量設計業務（1号線）	指名競争入札	コスモコンサルタンツ（株）曾於支店（曾於市）		2, 310, 000	
		測量設計業務（4号線）	指名競争入札	（有）センシュウ技建（曾於市）		2, 530, 000	
		計					4, 840, 000
交付金事業の担当課室		曾於市役所大隅支所産業振興課					
交付金事業の評価課室		曾於市役所大隅支所産業振興課					