

別紙

I．事業評価総括表（令和2年度）

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備， 維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策 補助金事業 八台原段4号線改良舗装工事	曾於市	4,700,000	4,700,000	市総事業費 5,335,000

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段4号線改良舗装工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		曽於市					
交付金事業実施場所		曽於市大隅町					
交付金事業の概要		八合原地区は区画の整った畑地帯ですが、道路幅員が狭く大型農業機械の通行や農産物の搬出に支障を来しているため、これらを解消するために年次計画に基づき農道の整備を行いました。 工事延長 L=114m W=4.0m (路盤工A=408㎡, ガッター工L=72m, 舗装工A=47.5㎡, 水路工L=25m, 止水壁工1箇所)					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		第2次曽於市総合振興計画（平成28年度～令和7年度） 3 地域資源を活かし、活力とにぎわいのまちづくり 5 大地の恵みを活かしたまち 1 品質の高い農産物生産、供給 目指すべき10年後の曽於市のすがた ・環境に調和した誇れる品質・信頼に応える農作物生産により農業所得が増え、心豊かで若い世代が夢の持てるまちになっています。					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		八合原段整備計画による					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		2路線改良率 100%	改良済延長÷要改良延長×100	成果実績	%		
				目標値	%	100	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		八合原段整備計画の最終年度に評価を実施。					

	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本年度は改良工事を114m行いました。来年度は同路線の残りの改良工事と八合原段1号線の未発注部分の測量設計委託を行う予定です。 「2路線改良率」については、令和5年度に改めて達成度合いを測定する予定です。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	八合原段整備計画の工事延長	活動実績	m	—	—	114
		活動見込	m	—	—	114
		達成度	%	—	—	100
交付金事業の総事業費等	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考		
総事業費	0	4, 840, 000	5, 335, 000	10, 175, 000円（2ヶ年計）		
交付金充当額	0	4, 700, 000	4, 700, 000	令和元年度：測量設計		
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	0	4, 700, 000	4, 700, 000			
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	農道改良工事	指名競争入札	畠田建設（株）（曽於市）	5, 335, 000		
交付金事業の担当課室	曽於市役所大隅支所産業振興課					
交付金事業の評価課室	曽於市役所大隅支所地域振興課					