

別紙

I．事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備， 維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策 補助金事業 八合原段1・4号線 改良舗装 事業	曾於市	4,700,000	4,700,000	総事業費 5,082,000

Ⅱ．事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1・4号線改良舗装事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		曾於市					
交付金事業実施場所		曾於市大隅町月野地内					
交付金事業の概要		曾於市八合原地区は区画の整った畑地帯ですが，道路幅員が狭く大型農業機械の通行や農産物の搬出に支障を来しているため，これらを解消するために年次計画に基づき農道の整備を行いました。 八合原段1号線測量設計委託 測量延長 L=180m 用地測量 15筆 八合原段4号線改良舗装工事 工事延長 L=58.29m W=4.0m (路盤工 A=186㎡ ガッター工 L=79m)					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		第2次曾於市総合振興計画（平成28年度～令和7年度） 3 地域資源を活かし，活力とにぎわいのまちづくり 5 大地の恵みを活かしたまち 1 品質の高い農産物生産，供給 目指すべき10年後の曾於市のすがた ・環境に調和した誇れる品質・信頼に応える農作物生産により農業所得が増え，心豊かで若い世代が夢の持てるまちになっています。 成果目標：2路線改良率 現状21.2%（令和2年度）→目標100.0%（令和5年度）					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		八合原段整備計画による					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		2路線改良率 100%	改良済延長÷要改良延長×100	成果実績	%		
				目標値	%	100	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		八合原段整備計画の最終年度に評価を実施					

		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		本年度は八合原段 4 号線の改良工事（L=58.29m）及び八合原段 1 号線の測量設計委託を行いました。 「2 路線改良率」については、令和 5 年度に改めて達成度合いを測定する予定です。					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績		活動指標		単位	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
		八合原段整備計画の工事延長	活動実績	m	－	114	58.29
			活動見込	m	－	114	58.29
			達成度	%	－	100	100
交付金事業の総事業費等		令和元年度	令和 2 年度		令和 3 年度		備考
総事業費		4,840,000	5,335,000		5,082,000		15,257,000円（3 か年計）
交付金充当額		4,700,000	4,700,000		4,700,000		令和元年度：測量設計
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		4,700,000	4,700,000		4,700,000		
交付金事業の契約の概要							
		契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
		測量設計業務委託	指名競争入札		コスモコンサルタンツ(株)曾於支店（曾於市）		2,255,000
		農道改良工事	指名競争入札		畠田建設株式会社（曾於市）		2,827,000
		計					5,082,000
交付金事業の担当課室		曾於市大隅支所 産業振興課					
交付金事業の評価課室		曾於市大隅支所 地域振興課					