

別紙

I．事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1・4号線改良舗装事業	曾於市	4,700,000	4,700,000	総事業費 5,155,000

Ⅱ．事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業　八合原段1・4号線改良舗装事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		曾於市					
交付金事業実施場所		曾於市大隅町					
交付金事業の概要		八合原地区は区画の整った畑地帯ですが，道路幅員が狭く大型農業機械の通行や農産物の搬出に支障を来しているため，これらを解消するために年次計画に基づき農道の整備を行います。 （事業量） ・八合原段1号線改良舗装工事 施工延長L=12m　落蓋側溝400×400　L=12.0m　横断暗渠400×400　L=7.4m 自由勾配側溝1000×1000　L=2.0m ・八合原段4号線改良舗装工事 施工延長L=172.3m　表層工A=603.0㎡　L型ガッターL=101.0m L型ガッター(擦付分)L=1.0m　V型ガッターL=8.0m　C0舗装工A=36.0㎡					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		第2次曾於市総合振興計画（平成28年度～令和7年度） 3　地域資源を活かし，活力とにぎわいのまちづくり 5　大地の恵みを活かしたまち 1　品質の高い農産物生産，供給 目指すべき10年後の曾於市のすがた ・環境に調和した誇れる品質・信頼に応える農作物生産により農業所得が増え，心豊かで若い世代が夢の持てるまちになっています。 成果目標：2路線改良率　現状32.0％（令和3年度）→目標100.0％（令和5年度）					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		八合原段整備計画による					
		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		2路線改良率 100％	改良済延長÷要改良延長×100	成果実績	％		
				目標値	％	100	
				達成度	％		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	八合原段整備計画の最終年度に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本年度は八合原段1号線の改良工事を12.0mと八合原段4号線の改良工事を172.3m行いました。 「2路線改良率」については、令和5年度に改めて達成度合いを測定する予定です。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	八合原段整備計画の工事延長	活動実績	m	114	58.29	184.30
		活動見込	m	114	58.29	172.30
		達成度	%	100%	100%	107%
交付金事業の総事業費等		令和2年度	令和3年度		令和4年度	備考
	総事業費	5,335,000	5,082,000		5,155,000	令和元年度～令和4年度の総事業費 20,412,000
	交付金充当額	4,700,000	4,700,000		4,700,000	
	うち文部科学省分					
	うち経済産業省分	4,700,000	4,700,000		4,700,000	
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	農道改良工事	指名競争入札		有限会社新村工業（曾於市）		2,398,000
	農道改良工事	指名競争入札		有限会社海野鉄工（曾於市）		2,757,000
	計					5,155,000
交付金事業の担当課室		曾於市役所 本庁 耕地林務課				
交付金事業の評価課室		曾於市役所 大隅支所 地域振興課				