

別紙

I．事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1号線改良舗装事業	曽於市	4,700,000	4,700,000	総事業費 5,291,000

Ⅱ．事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	鹿児島県電源立地地域対策補助金事業 八合原段1号線改良舗装事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		曾於市					
交付金事業実施場所		曾於市大隅町月野地内					
交付金事業の概要		八合原地区は区画の整った畑地帯ですが，道路幅員が狭く大型農業機械の通行や農産物の搬出に支障を来しているため，これらを解消するために年次計画に基づき農道の整備に交付金を充当しました。 【事業量】 八合原段1号線改良舗装工事 施工延長 L=68.4m 落蓋側溝400×400 L=27.0m 落蓋側溝300×300 L=30.0m アスファルト舗装工 A=228.0㎡ コンクリート舗装 A=12.0㎡					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		【主要政策・施策】 第2次曾於市総合振興計画（平成28年度～令和7年度） まちづくりの基本方向 3 地域資源を活かし，活力とにぎわいのまちづくり 基本計画番号5 大地の恵みを活かしたまち 5－1 品質の高い農産物生産，供給 10年後の曾於市のすがた 環境に調和した誇れる品質・信頼に応える農作物生産により農業所得が増え，心豊かで若い世代が夢の持てるまちになっています。 【目標】 2路線改良率 現状32.0%（令和4年度）→目標100.0%（令和5年度）					
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由		八合原段整備計画による					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		2路線改良率 100%	令和5年度末時点 の改良済延長÷要 改良延長（542.3 m）×100	成果実績	%	44.4	
				目標値	%	100	
				達成度	%	44.4	
		評価年度の設定理由					
		八合原段整備計画の最終年度に評価を実施					

	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本年度は八合原段 1 号線の改良工事を68. 4m行いました。 八合原段 1 号線は，総延長370m対し，改良済68. 4m，八合原段 4 号線は，総延長172. 3mに対し，改良済172. 3mであり，全体の改良率は44. 4%となりました。 計画の実施にあたり，初年度と 3 年目に測量設計を発注しましたが，当初の想定よりも延長単価が高くなりました。 また，工事に関して，周辺住民の要望に基づく構造物の変更による事業費の増加もあり，当初の半分に満たない事業実績となりました。今後は，令和 5 年度の実績を元に，残る八合原段 1 号線の改良を年次的に行うため，計画を延長し，引き続き整備を行っていきます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
	八合原段整備計画の工事延長	活動実績	m	58. 29	184. 30	68. 40
		活動見込	m	58. 29	172. 30	88. 40
		達成度	%	100	107	77. 4
交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度		令和5年度	備考	
総事業費	5, 082, 000	5, 155, 000		5, 291, 000	令和元年度～令和 5 年度総事業費 25, 703, 000円	
交付金充当額	4, 700, 000	4, 700, 000		4, 700, 000		
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4, 700, 000	4, 700, 000		4, 700, 000		
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	農道改良工事	指名競争入札		有限会社海野鉄工（曾於市）		5, 291, 000
交付金事業の担当課室	曾於市役所 本庁 耕地林務課					
交付金事業の評価課室	曾於市役所 大隅支所 地域振興課					