

Ⅱ. 事業評価個表（平成30年度）

番号		措置名		交付金事業の名称		
1		公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置		志柄・牧線排水路改修工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名				曾於市		
交付金事業実施場所		曾於市大隅町月野 地内				
交付金事業の概要		市道志柄・牧線は志布志市との市境付近に位置し、市道町・西山線と県道塗木大隅線を結ぶ市道で、生活道路及び観光農園へのルートとして利用されています。 しかし、道路の付帯物である排水路には蓋が未設置の区間があり、落ち葉等が排水路に溜まり、降雨時に道路が浸水する等被害が発生し、併せて一部区間において経年劣化による排水路のひび割れ等が発生しているため、排水路の改修及び蓋板設置に交付金を充当します。 ・工事延長L=117m（300用水路設置L=117m、舗装工A=59㎡、張コンクリートA=14㎡）				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第2次曾於市総合振興計画（平成28年度～平成37年度） 第3編 基本計画 7 市民生活を支えるインフラが充実したまち 1 市民の財産維持管理，更なる利便化 ・道路の安全性の確保 道路の機能向上による快適な交通環境を実現を目指します。 排水路改修率：H28年度32.8% H29年度65.1% H30年度100%				
事業開始年度		平成28年度		事業終了（予定）年度		平成30年度
事業期間の設定理由		志柄・牧線排水路改修計画により				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度 平成30年度
		要改良率 100%	改良率： 要改良延長÷改良延長×100	成果実績	%	100
				目標値	%	100
				達成度	%	100.0%
		評価年度の設定理由				
		志柄・牧線排水路改修計画最終年度				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
改良延長						

	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	志柄・牧線排水路改修計画の設計延長 L=335m	活動実績	m	110	108	117
		活動見込	m	110	108	117
		達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度		平成30年度	備 考	
総事業費	4,989,600	5,032,800		5,032,800		
交付金充当額	4,700,000	4,700,000		4,700,000		
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,700,000	4,700,000		4,700,000		
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	改良舗装工事	指名競争入札		株式会社 海東建設		5,032,800
交付金事業の担当課室	曾於市役所	大隅支所	建設水道課			
交付金事業の評価課室	曾於市役所	大隅支所	地域振興課			