

給水装置工事申請書類

申請時

- 1 申請書表紙、裏紙
 - ・給水管からの分岐がある場合、表紙様式第3号、5号に記入。
 - ・他人の土地家屋を使用する場合、表紙様式第4号、6号に記入。

※申請者自署欄に留意すること
- 2 現場位置図（設置場所の特定できるもの）
- 3 平面図（建築図）
 - ・屋内と屋外の管径、延長、メーターBOX位置、官民境界からの距離、敷地入り口記入。
- 4 取出詳細図
- 5 給水装置使用開始届
- 6 道路占用、使用許可証の写し
道路占用申請時に添付した図面の写し
- 7 承諾書
- 8 登記済書類の写し（申込者の土地名義が分かる書類）

※上記4・6・7に関しては該当する場合のみ提出。8に関しては地籍台帳の所有者変更などの確認がとれない場合

完成時

- 1 給水装置工事完成届表紙、裏紙
表紙 オフセット平面図（3点 取出しから目標物までの距離）、断面図
裏紙 チェックリスト
- 2 現場位置図
- 3 最終平面図（建築図）
 - ・屋内と屋外の管径、延長、メーターBOX位置、官民境界からの距離、敷地入り口記入
- 4 敷地平面図
- 5 写真
材料検収、取出部、穿孔部（穿孔片の確認写真）、水圧試験、残留塩素測定、埋設マーカー設置（管上80cmまでの箇所）、布設状況（1次側・2次側それぞれ※排水管等と接近する場合は離隔が確認できる写真）
- 6 水道異動届（変更がある場合）

申請書・完成書共に提出書類のチェックリストを確認のうえ提出ください。

給水装置工事申請書チェックリスト

申請書用

		水道課職員記入欄		
	チェックリスト	良	否	備 考
申請書	1 様式第1号に申込者の氏名、住所、押印等の不備がないか			
	2 様式第3号、第5号に氏名、住所、押印等の不備がないか(分岐がある場合)			
	3 様式第4号、第6号に氏名、住所、押印等の不備がないか(他人の土地家屋を使用する場合)			
	4 メーター保管証欄に記入してあるか			
	5 指定給水装置工事事業者欄の会社名、住所、押印等に不備がないか(申請書裏面)			
図面	1 位置図を添付しているか(場所を特定できるものか)			
	2 平面図を添付しているか(屋内と屋外の管径、延長記入)			
	3 官民境界からメーターまでの距離が記入してあるか(2m以内か)			
	4 メーター器が検針しやすい場所で維持管理ができるか(敷地入口付近)			
	5 PP管(ポリエチレン二層管)を使用しているか(本管分岐からメーター器まで)			
	6 本管から給水管を取り出す場合、給水管の管径が本管の管径の2分の1以下となっているか			
	7 クロスコネクションになっていないか(自家水と直結してないか)			
その他添付書類	1 第1バルブが必要となる場合、承諾書を添付しているか(2m以内か)			
	2 開始届を添付しているか			
	3 道路占用許可証の写しを添付しているか			
	4 申込者の土地名義になっているか(システム上で変わっていない場合は、登記済書類の写し添付)			
	5 別途承諾書の必要性(水圧・延長等)			

※不備があった際の手順について

- 1 受付者は、業者へ申請書類をすべて返却する。
- 2 業者は不備があった箇所を訂正する。
- 3 業者は、チェックリストと一緒に申請書類を持参する。
- 4 受付者は、業者が持参した申請書類を審査し、不備がなければ受け取る。

給水装置工事申込者名(物件名)

給水装置工事申請書受付印

印

給水装置工事完成届チェックリスト

完成届用

		水道課職員記入欄		
チェックリスト		良	否	備 考
完成届	1 提出日が記載してあるか			
	2 公認業者欄に会社名、押印等の不備がないか			
	3 使用者が記載してあるか			
	4 設置場所が記載してあるか			
	5 メーター番号が記載してあるか			
	6 オフセット平面図が描いてあるか(3点 取出から目標物まで ※既設取出し有の場合は量水器から)			
	7 断面図が描いてあるか(管種、管径、延長、深さ等)			
	8 給水装置工事検査チェックリストを添付しているか			
図面	1 位置図を添付しているか(場所を特定できるものか)			
	2 敷地平面図を添付しているか(屋内と屋外の管種、管径、延長、量水器記入)			
	3 官民境界からメーターまでの距離が記入してあるか(2m以内か)			
	4 メーター器が検針しやすい場所で維持管理ができるか(敷地入口付近)			
	5 PP管(ポリエチレン二層管)を使用しているか(本管分岐からメーター器まで)			
	6 本管から給水管を取り出す場合、給水管の管径が本管の管径の2分の1以下となっているか			
	7 クロスコネクションになっていないか(自家水と直結してないか)			
写真	1 材料検収の写真が添付してあるか			
	2 取出部の写真が添付してあるか(穿孔片の確認できる写真)			
	3 布設状況の写真が添付してあるか			
	4 水圧試験の写真が添付してあるか			
	5 残留塩素の写真が添付してあるか			
	6 埋設マーカ-の写真が添付してあるか			
その他添付書類	1 開始届を添付しているか			
	2 閉栓届を添付しているか			
	3			

※不備があった際の手順について

- 1 受付者は、業者へ完成書類をすべて返却する。
- 2 業者は不備があった箇所を訂正する。
- 3 業者は、チェックリストと一緒に完成書類を持参する。
- 4 受付者は、業者が持参した完成書類を審査し、不備がなければ受け取る。

給水装置工事申込者名(物件名)

給水装置工事完成届受付印

印