

給水装置工事検査チェックリスト

給水装置工事主任技術者

印

	検 査 項 目	チェックリスト	良	否	備 考
1	量水器,止水栓設置状況	水平に保たれているか			
2	量水器と止水栓の間隔	伸縮を伸ばしているか			
3	量水器設置場所	官民境界2m以内で, 検針しやすい場所で維持管理ができるか			
4	量水器ボックス設置は適切か	ボックスがGLより上がっているか			
5	量水器は正常に作動するか	逆方向でないか			
6	量水器網接着材カスの付着がないか	メーターナットをはずして確認			
7	バルブの設置	スピンドルの位置がボックス中心にあるか			
8	管の埋設	管上30cm以上 支障物(排水管など) 離隔30cm以上			
9	漏水の有無	漏水が生じていないか			
10	管の洗浄	異物, 又は濁り水がでないか			
11	配管の固定状況	しっかり固定されているか			
12	水栓柱の固定状況	しっかり固定されているか			
13	サドル分水栓保護状況	青ビニールシートで保護されているか			
14	配水管分岐から止水栓までの配管	PP管を使用しているか			
15	クロスコネクションはないか	他のパイプと連結していないか			
16	ウォーターハンマーはないか	水撃防止器は必要ないか			
17	無味, 無臭, 無色透明, 沈殿物	コップにとって異常ないか			
18	路面復旧状況	路面が原形復旧以上であるか			
19	完成図面作成	現場と図面があっているか			
20	パイプ器具類規格品	規格品であるか			
21	耐圧試験	水圧1.75MPaで1分間漏水はないか			
22	残留塩素測定	0.1mg/ℓ以上あるか			